ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Development of footpath on Major Sandeep Unnikrishnan Road and Resurfacing of roads at Judicial layout in ward no:04 of Yelahanka Division (Package-10) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **ESCROW Works** ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ-3075 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, **004-21-000035** ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2021-22 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ.ಯಶ್ವಂತ್‌ಗೌಡ ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/YNK.D/W.O/42/2021-22, dt:12-08-2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಏಟಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip** ಮೊತ್ತವು **ರೂ.6594673.00 ಅಂದರೆ ಶೇ.14.98% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.14.98% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ.5052212.65 ಅಂದರೆ ಶೇ.11.47% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.11.47% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ**

3) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 0.03 % ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-560064

4) ಕಾ.ಅ.ಅ/ಸ.ಅ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ "Development of Footpath on major Sandeep Unnikrishnan Road and Resurfacing of roads @ Judicial layout in ward No-04 ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ्यತೆ ಇದ್ದು, M20, precast covering slab, kerb stone ಇಗ್ಗಳಿ ಬದಲು ಕಲ್ಲು ಹೊಸ್ತಿಲು/ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
(5)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ Workslip ನ ಮೊತ್ತವು ರೂ 65,94,673/- ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ 14.98% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ IECRL ನ ಮೊತ್ತವು ರೂ 50,52,212.65/- ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ 11.47% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಯಂತರರು (ಯ.ವ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Development of footpath on Major Sandeep Unnikrishnan road and Resurfacing of roads at Judicial layout in ward no-04 of Yelahanka division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.500.00ಲಕ್ಷಗಳು 2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.4,93,18,571.00ಗಳು (including GST) 3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.65,94,673(14.98%)ಗಳು 4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.50,52,212.65(11.47%)ಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
(6)	ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಮು.ಪ್ರ(ಯ.ವ)

3) ಕಾ.ಅ(ಯ.ವ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Development of footpath on Major Sandeep Unnikrishnan Road and Resurfacing of Roads at Judicial layout in ward no:04 of Yelahanka Division (Package – 10).

ಉಲ್ಲೇಖ:– BBMP/EE/YNK.D/EPMT-01/WO/42/2021-22, dt:12-08-2021

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು **Yashwanth Gowda.H.S, M/s SLP Infra Engineers Pvt., Ltd,** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ **1st and Final Bill** ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. 4931857/-ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 4970/20-21 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 49695o ರಿಂದ 49962 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕಾ.ಅ),

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Yashwanth Gowda.H.S, SLP M/s Infra Engineers Pvt., Ltd,** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ **1st and Final Bill** ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರೂ. 4,93,18,571/-ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
ಜಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4)	ಸದರಿ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Gowtham M.S. M/s SLP Infra Engineers Pvt Ltd. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು, ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಯು Ist Running & Final ಬಿಲ್ಲಿನ ರಕ್ಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಂಖ್ಯೆ 49740/ಬಿ! ಪ್ರಕಟ ಸಂಖ್ಯೆ 496950 ರಂತೆ 496962 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 8/12/2022 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ-49223000=00 ಆಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಈವರೆಗೆ ರೂ-31959265=00 ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ-46031075=00 ಹಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ITMS ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
5)	ಲೆ.ಕ್ಲ] ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಯವರ 1st & Final ಬಿಲ್ಲಿನ ರಾ. 49223000=00 ರಲ್ಲಿ ರಾ. 31959265=00 ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿಕೆ ರಾ. 46031075=00 ಹಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ SLP ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇ.ಟಿ.ಡಿ. ನಮೂದಿಸಲು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಸಹಿ/- 13/12
6)	ಪಿ.ಡಿ.-ಬಿ/-ಬಿ) 13/12/2022